

## Zeitplan für Bauarbeiten auf dem Anleger Jungfernstieg

HOCHBAHN  
Pressestelle  
Steinstraße 20  
D-20095 Hamburg

[www.hochbahn.de](http://www.hochbahn.de)  
[presse@hochbahn.de](mailto:presse@hochbahn.de)

Datum: 25. Februar 2008

### 2008

- Februar:** Vorbereitungsarbeiten auf dem Anleger Jungfernstieg (Schürfgräben, provisorischer Alsteranleger), Ausheben der Bäume
- März:** Leitungsumlegungen, "Einschwimmen" des provisorischen Alsteranlegers
- April/Mai:** Errichtung des Bauzauns, Versetzen der Bänke, Abtransport der Gehwegplatten und des übrigen Stadtmobiliars, Einbau des Fangedamms
- Ende Mai:** Eröffnung des U4-Informationspavillons
- Juni-Nov.:** Räumungsbohrungen auf dem Anleger Jungfernstieg
- September:** Bauzaungestaltung

### 2009

- Jan.-Juni:** Betriebsunterbrechung U2 zwischen Berliner Tor und Gänsemarkt
- Mai:** "1. Schildeinfahrt" am Anleger Jungfernstieg

### 2010

- März:** Rückbau der Baueinrichtungsfläche
- Mai:** "2. Schildeinfahrt" am Anleger Jungfernstieg

### 2011

- Feb.-März:** Wiederherrichtung des Anlegers Jungfernstiegs
- Dezember:** Inbetriebnahme der U4

### **Kontakt**

Christoph Kreienbaum – Pressesprecher  
Tel.: 040 3288-2121 – Mobil: 0178 628 2121

Die 1911 gegründete Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) befördert mit ihrem Fahrzeugpark aus U-Bahnen und Bussen über eine Million Fahrgäste täglich. Als größtes Verkehrsunternehmen im Gebiet des HVV erbringt sie mit über 4.300 Mitarbeitern rund 55 Prozent der Bus- und Schnellbahnleistungen im Hamburger Stadtgebiet.